

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo 658/2015-2050-1200 k projektu:

- názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok
- kód projektu NFP25120221322

Prijímateľ – názov Obec Jarok

Prijímateľ – sídlo Hlavná 176, 951 48 Jarok

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ 00308056/2021062714

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Hlavné aktivity

Výmena a doplnenie svetelných bodov 06/2015-12/2015

Podporné aktivity

Riadenie projektu 06/2015-12/2015

Publicita a informovanosť 06/2015-12/2015

Navrhované znenie:

Hlavné aktivity

Výmena a doplnenie svetelných bodov 06/2015-05/2016

Podporné aktivity

Riadenie projektu 06/2015-05/2016

Publicita a informovanosť 06/2015-05/2016

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

Prvým vážnym dôvodom pre posun harmonogramu je skutočnosť, že obec Jarok ako verejný obstarávateľ vyhlásil vo VVO č. 167/2015, dňa 25.08.2015 pod číslom 17567 - WYP verejné obstarávanie zadávané postupom podlimitnej zákazky na predmet „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok“ v zmysle § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný projekt je kofinancovaný z finančných prostriedkov na základe Výzvy vyhlásenej MH SR v rámci operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-22VS-1501, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. V tomto konkrétnom prípade ide o kód žiadosti NFP25120221294, názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok.

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

V zmysle uvedeného podlieha vykonávané verejné obstarávanie administratívnej kontrole na MH SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava. Pri spracovávaní podkladov z verejného obstarávania však bola zistená skutočnosť, ktorá nie je v súlade so spracovávaním predmetného projektu vzhľadom na pravidlá pre pridelenie NFP z eurofondov v znení usmernenia č. 4, ktoré bolo vydané MH SR a v tomto prípade išlo o skutočnosť, ktorá má zároveň aj priamy dosah na vykonávané verejné obstarávanie. Pri kontrole a príprave predmetnej dokumentácie na administratívnu kontrolu, ktorá bola predložená spracovateľovi verejného obstarávania bol preto v zmysle uvedeného zistený nesúlad, ktorý bolo potrebné bezodkladne v rámci autoremedúry vo verejnom obstarávaní obcou Jarok odstrániť. Vzhľadom k uvedenému bolo preto nevyhnutné zrušiť verejné obstarávanie a vyhlásiť nové verejné obstarávanie vo VVO č. 208/2015, dňa 20.10.2015 pod číslom 21023 - WYT. S dodržaním zákonných lehôt v rámci verejného obstarávania sa preto posunul termín realizačných prác ako predmetu zmluvy o dielo z verejného obstarávania.

Druhý závažný dôvod pre zmenu časového rámca realizácie aktivít je nemožnosť vykonávania stavebných prác a záverečného svetelnotechnického merania v nepriaznivých poveternostných podmienkach počas zimných mesiacov.

V súvislosti s tým žiadame aj o zmenu časového rámca realizácie aktivít Projektu od 06/2015 do 05/2016.

Stanislav Štáhel

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum: 28. 12. 2015



NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Poskytovateľ:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: